

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)
Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности исполнения субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Чистка канав по улицам на территории административного центра № 3	800 п.м.	0	93000,000	81818,000	8182,000	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					81818,000
Приобретение материалов и ремонт дворовых территорий и проездов к ним на территории административного центра № 1, № 2, № 3	2 шт.	0	1124000,000	1005182,000	101818,000	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1005182,000
Итого			1 217 000,00	1 087 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1 087 000,00

Глава администрации поселения _____ Уткин А.И.
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано:
 председатель комитета по местному самоуправлению,
 межнациональным и межконфессиональным
 отношениям Ленинградской области

Руководитель финансового органа _____ Васильева Д.А.
 (подпись) (фамилия, инициалы)

_____ Бурак Л.В.
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Васильева Д.А. 94-341
 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

**Ежеквартальный отчет
Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»					
1.	Чистка канав по улицам на территории административно-го центра № 3	3 квартал 2017 года	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области		Проведение работ возможно в летний период
1.1.	Заключение муниципального контракта или договора на выполнение работ	3 квартал 2017 года	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта или договора	Не исполнено
1.2.	Чистка канав вдоль дорог	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Подрядная организация	Обеспечение водоотведения	Не исполнено
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом или договором	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Не исполнено

2.	Приобретение материалов и ремонт дворовых территорий и проездов к ним на территории административного центра № 1, № 2, № 3	3 квартал 2017 года	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области		Проходит процедура подготовки документации для проведения электронного аукциона
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта или договора на выполнение работ	3 квартал 2017 года	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта или договора	Не исполнено
2.2.	Ремонт дворовых территорий и проездов к ним	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Подрядная организация	Восстановление асфальтного покрытия дворовых территорий	Не исполнено
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом или договором	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Не исполнено
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территорий Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области		
2.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Не исполнено

3.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально но не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет на 01.07.2017 года
4.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	На 01.07.2017 года не требуется

Глава администрации
поселения

_____/Уткин А.И./
МП