

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)
Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Благоустройство дорожной и придорожной территории по улицам на территории административных центров № 1,2,3	0,57	0	837705,00	761550,00	76155,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761550,00
Приобретение и установка фонарей уличного освещения «Территория административного центра № 1» «Территория административного центра № 3»	37	0	418050,30	380050,00	38000,30	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380050,00
Итого			1255755,30	1141600,00	114155,30	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1141600,00

Глава администрации поселения _____ Уткин А.И.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа _____ Васильева Д.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Васильева Д.А. 94-341
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

**Ежеквартальный отчет
Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Благоустройство дорожной и придорожной территории по улицам на территории административных центров № 1, 2, 3				
1.1.	Заключение муниципального контракта или договора на выполнение работ	2 квартал 2016 года	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта или договора	Подготовка документов для заключения муниципального контракта или договора
1.2.	Ремонт автомобильных дорог по улицам	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Подрядная организация	Восстановление дорожного покрытия	
1.3.	Чистка канав вдоль ремонтируемых улиц	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Подрядная организация	Обеспечение водоотведения	
1.4.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом или договором	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	
2.	Приобретение и установка фонарей уличного освещения «Территория административного центра № 1», «Территория административного центра № 3»				
2.1.	Заключение муниципального контракта или договора на выполнение работ	2 квартал 2016 года	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта или договора	Подготовка документов для заключения муниципального контракта или

			области		договора
2.2.	Поставка фонарей уличного освещения	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Поставщик товара	Обеспечение энергосбережения уличного освещения	
2.3.	Выполнение работ по установке фонарей уличного освещения	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Подрядная организация	Обеспечение энергосбережения уличного освещения	
2.4.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом или договором	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом или договором	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Акт выполненных работ	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Ежеквартальный отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз	

				«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по форме согласно приложению 5 к приказу Комитета от 01.12.2015 № 15	
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	

Глава администрации
поселения

_____/Уткин А.И./
МП